



**ВІЛЬНОГІРСЬКА МІСЬКА РАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІЛЬНОГІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(ВІЛЬНОГІРСЬКИЙ МІСЬКВИКОНКОМ)**

Р І Ш Е Н Н Я

18 вересень 2024

м.Вільногірськ

431/014-24

Про хід виконання заходів з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 року

З метою своєчасного та якісного виконання робіт по підготовці об'єктів до осінньо-зимового періоду 2024/2025 року, забезпечення безаварійної діяльності систем життєзабезпечення підприємств, організацій та установ Вільногірської міської територіальної громади та відповідно до рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 17 квітня 2024 року №179/0/7-24 «Про заходи з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 року», керуючись Законом України «Про житлово-комунальні послуги», ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію про хід виконання заходів по підготовці об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 року взяти до відома (додається).

2. Попередити керівників підприємств, установ і організацій Вільногірської міської територіальної громади усіх форм власності про персональну відповідальність щодо підготовки та безаварійної роботи протягом опалювального сезону 2024/2025 року.

3. Координацію робіт щодо виконання даного рішення покласти на управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, контроль – на міського голову Володимира ВАСИЛЕНКА.

Міський голова

Володимир ВАСИЛЕНКО

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Вільногірської міської ради
Дніпропетровської області
18.09.2024 № 4311014-24

ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання заходів з підготовки об'єктів житлово-комунального
господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період
2024/2025 року

Рішенням виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 17.04.2024р. №179/0/7-24 «Про заходи з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років» затверджено план заходів з підготовки підприємств, установ, організацій, житлового фонду, тепломереж, енергомереж міста та об'єктів соціальної сфери до роботи в наступному опалювальному сезоні з кінцевим терміном їх виконання до 1 вересня 2024 року.

Станом на 01.09.2024 року виконано наступний обсяг робіт по підготовці до осінньо-зимового періоду 2024/2025 років, а саме:

I. По підготовці об'єктів теплового господарства

1. По транспортабельним модульним котельням та котельні КП «Вільногірська центральна міська лікарня» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області.

Заплановано наступні заходи:

- ревізія мережевих насосів котелень - 95%;
- профілактичне обслуговування котлів - 95%;
- ревізія запірної арматури мереж теплопостачання та котелень виконано - 90%;
- ревізія пускової апаратури мереж електропостачання котелень виконано - 90%;
- ремонт каналізаційних систем котелень - 60%

Запланований обсяг коштів по напрямку складає – 2716,00 тис. грн.

Використано коштів – 2587,1 тис. грн.

Загальний відсоток виконання – 95,25%.

II. По комплексній підготовці об'єктів водопровідно-каналізаційного
господарства

Заплановано наступні заходи:

- ремонт або заміна водопровідних мереж заплановано 0,5км. - виконано 100%;

-ремонт або заміна каналізаційних мереж, заплановано 0,2 км. – виконано 100%

Запланований обсяг коштів по напрямку складає – 787,0 тис. грн.

Використано коштів –787,0 тис. грн.

Загальний відсоток виконання –100%.

III. По комплексній підготовці житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери

Заплановано;

По житловому фонду:

- ремонт 14 систем холодного водопостачання, виконано – 100%;

- заміна каналізаційних випусків багатоквартирних житлових будинків 5шт., виконано - 100%;

- заміна віконних блоків під'їздів багатоквартирних житлових будинків - 17 під'їздів, виконано – 100 %;

Запланований обсяг коштів по напрямку складає – 5532,021 тис. грн.

Використано коштів –5532,021 тис. грн.

Загальний відсоток виконання–100%.

По об'єктам соціально-культурної сфери заплановано:

- промивка систем опалення-9677п.м., виконано -10 0%.

Запланований обсяг коштів по напрямку складає –106,364грн.

Використано коштів – 106,364тис. грн.

Загальний відсоток виконання – 100%.

По закладам охорони здоров'я виконано:

- перевірка та герметизація інженерних ввідів виконано -100%;

- проведення промивки трубопроводів теплових мереж системи теплоспоживання, гідравлічне випробовування системи опалення виконано - 100%;

- заміри опору ізоляції електромережі виконано – 100%

- перевірка технічного стану водонагрівачів 14 шт., виконано – 100%.

- ремонт дверних блоків у підвальному приміщенні 5од., виконано - 100%.

Запланований обсяг коштів по напрямку складає –187,9грн.

Використано коштів – 187,9 тис. грн.

Загальний відсоток виконання –100%.

IV. По підготовці об'єктів дорожньо-мостового господарства:

Запланований обсяг коштів по напрямку складає – 0 тис. грн.

Використано коштів – 0 тис. грн.


Загальний відсоток виконання - 0%.

Запланований обсяг коштів по всім заходам складає – 9329,285 тис. грн.

Використано коштів по всім заходам – 9200,361 тис. грн.

Загальний відсоток виконання по всім заходам – 95,25%

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – начальник управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області



Ростислав ВАРНИЦЬКИЙ