



**ВІЛЬНОГІРСЬКА МІСЬКА РАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІЛЬНОГІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(ВІЛЬНОГІРСЬКИЙ МІСЬКВИКОНКОМ)**

Р І Ш Е Н Н Я

21 серпня 2023

м.Вільногірськ

290/014-23

Про хід виконання заходів з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року

З метою своєчасного та якісного виконання робіт по підготовці об'єктів до осінньо-зимового періоду 2023/2024 року, забезпечення безаварійної діяльності систем життєзабезпечення підприємств, організацій та установ Вільногірської міської територіальної громади та відповідно до рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 20 квітня 2023 року №160/0/7-23 «Про заходи з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року», керуючись Законом України «Про житлово-комунальні послуги», ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію про хід виконання заходів по підготовці об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року взяти до відома (додається).
2. Попередити керівників підприємств, установ і організацій Вільногірської міської територіальної громади усіх форм власності про персональну відповідальність щодо підготовки та безаварійної роботи протягом опалювального сезону 2023/2024 року.
3. Координацію робіт щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальника управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області Дмитра ВОЛОЩУКА, контроль – на міського голову Володимира ВАСИЛЕНКА.

Міський голова

Володимир ВАСИЛЕНКО

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Вільногірської міської ради
Дніпропетровської області
21.08.2023 № 290/0/1-23

ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання заходів з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року

Рішенням виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 20.04.2023р. №160/0/7-23 «Про заходи з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 років» затверджено план заходів з підготовки підприємств, установ, організацій, житлового фонду, тепломереж, енергомереж міста та об'єктів соціальної сфери до роботи в наступному опалювальному сезоні з кінцевим терміном їх виконання до 1 вересня 2023 року, створено міський штаб.

Станом на 12.08.2023 року виконано наступний обсяг робіт по підготовці до осінньо-зимового періоду 2023/2024 років, а саме:

I. По підготовці об'єктів теплового господарства

1. По транспортабельним модульним котельням та котельні КП «Вільногірська центральна міська лікарня» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області.

Виконано наступні заходи:

- промивання та гідравлічне випробовування теплових мереж 9,4п.км, виконано - 9,4п.км;
- підготовка котелень виконано 30%

Запланований обсяг коштів по напрямку складає – 363,5 тис. грн.

Використано коштів – 109,0 тис. грн.

Загальний відсоток виконання – 30%.

II. По комплексній підготовці об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства

Виконано наступні заходи:

- ремонт або заміна водопровідних мереж заплановано 0,5км. - виконано 80%;

- ремонт або заміна каналізаційних мереж, заплановано 0,150 км. – виконано 76%.

Запланований обсяг коштів по напрямку складає – 700,0 тис. грн.
Використано коштів – 686,0 тис. грн.
Загальний відсоток виконання – 98%.

III. По комплексній підготовці житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери

По житловому фонду:

- ремонт покрівлі – 24 буд./1480 м² - виконано - 42%;
- ремонт 12 систем холодного водопостачання, виконано ремонт 12 системи, 100%;
- ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитові) 30 шт. виконано 30 шт 100%;
- підготовка 176 од. підвалів - виконано - 59%;
- заготівля посипочного матеріалу 0,143 тис. тонн – виконано 0,0864 тис. тонн – 60,4%

Запланований обсяг коштів по напрямку складає – 7456,90 тис. грн.
Використано коштів – 7307,762 тис. грн.
Загальний відсоток виконання – 98%.

2. По об'єктам соціально-культурної сфери виконано:

- промивка системи опалення виконано - 100%;
- ремонт підвального приміщення у Вільногірському ліцеї 137 м² виконано - 100%;
- капітальний ремонт м'якої покрівлі будівлі Вільногірського ліцею №3 – виконано - 55%.
- капітальний ремонт м'якої покрівлі будівлі Вільногірського ліцею №2 – виконано - 30%.

Запланований обсяг коштів по напрямку складає – 9935,176 грн.
Використано коштів – 2947,22283 тис. грн.
Загальний відсоток виконання – 30%.

3. По закладах охорони здоров'я виконано:

- перевірка та герметизація інженерних введів 4 шт. виконано 2 шт. - 50%;
- проведення промивки трубопроводів теплових мереж системи теплоспоживання, гідравлічне випробовування системи опалення - 75%;
- перевірка технічного стану приточно-витяжної вентиляції виконано 100%.
- заміри опору ізоляції електромережі - виконано 50%.

Запланований обсяг коштів по напрямку складає –134,6грн.
Використано коштів – 110,99 тис. грн.
Загальний відсоток виконання – 83%.

IV. По підготовці об'єктів дорожньо-мостового господарства:

Виконано:

- роботи по поточному ремонту доріг - 4371,0 тис. м².



Запланований обсяг коштів по напрямку складає – 7648,977тис. грн.
Використано коштів – 7648,977 тис. грн.
Загальний відсоток виконання – 100%.

Запланований обсяг коштів по всім заходам складає – 26239153,00 тис. грн.

Використано коштів по всім заходам – 1809189,30 тис. грн.
Загальний відсоток виконання робіт по всім заходам – 70%

Начальник відділу житлово-комунального господарства управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

Секретар Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

Ростислав ВАРНИЦЬКИЙ

Олександр БОБОШКО