



**ВІЛЬНОГІРСЬКА МІСЬКА РАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІЛЬНОГІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(ВІЛЬНОГІРСЬКИЙ МІСЬКВИКОНКОМ)**

Р І Ш Е Н Н Я

16 лютого 2022

м.Вільногірськ

44/014-22

Про розгляд щорічного звіту про хід виконання у 2021 році міської цільової Програми «Реформування і розвитку житлово – комунального господарства Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2017 – 2021 роки», затвердженої рішенням Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 21.12.2016 року №522-22/VII (зі змінами)

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальника управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області Дмитра ВОЛОЩУКА про розгляд та схвалення щорічного звіту про хід виконання у 2021 році міської цільової Програми «Реформування і розвитку житлово-комунального господарства Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2017–2021 роки», відповідно до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Вільногірській міській територіальній громаді, затвердженого рішенням сесії Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 28.10.2021 року №504-19/VIII, керуючись ст.ст.27,52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити щорічний звіт про хід виконання у 2021 році міської цільової Програми «Реформування і розвитку житлово-комунального господарства Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2017 – 2021 роки», затвердженої рішенням Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 21.12.2016 року №522-22/VII (зі змінами) згідно з додатком до цього рішення.

2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальнику управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області Дмитру ВОЛОЩУКУ направити в установленому порядку щорічний звіт про хід виконання у 2021 році міської цільової Програми «Реформування і розвитку житлово-комунального господарства Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2017 – 2021 роки» на розгляд сесії Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області.

3. Доручити заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальнику управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області Дмитру ВОЛОЩУКУ виступити на сесії Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області з доповіддю із зазначеного питання.

4. Координацію робіт по виконанню даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальника управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області Дмитра ВОЛОЩУКА, контроль - на міського голову Володимира ВАСИЛЕНКА.

Міський голова



Володимир ВАСИЛЕНКО

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

про хід виконання у 2021 році

міської цільової Програми "Реформування і розвитку житлово-комунального господарства Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області" на 2017 – 2021 роки"
 (назва міської цільової програми)

Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

1. Показники виконання завдань і заходів міської цільової програми

Заходи програми	Відповідальні виконавці заходу	Строк виконання заходу	Обсяг фінансування заходу, передбачений програмою на поточний рік (грн.)	Стан виконання заходу у поточному році (фактичне виконання) (грн.)	% виконання
Завдання 1. 1. Реалізація проектів з енергозбереження, розвитку та реконструкції систем теплопостачання					
1.1. Модернізація газових мереж відповідно до виконаних проектів: внутрішньобудинкових газових стояків зовнішніх газопроводів	УАКБ та ЖКГ Вільногірської міської ради, КП „Теплосервіс” КП „Теплові мережі”, ДСГП Вільногірської міської ради, виконавчий комітет Вільногірської міської ради	2017-2021	Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0,00%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет.	Міський бюджет.	
			0	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
0	0				
Разом	Разом	0	0		
1.2. Переоснащення (або реконструкція) систем централізованого теплопостачання (опалення) та гарячого водопостачання			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0,00%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет.	Міський бюджет.	
			0	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
0	0				
Разом	Разом	0	0		
1.3. Реконструкція системи газопостачання будинків (сімейного типу) за адресою: вул. Молодіжна, 22 та 22а, м. Вільногірськ			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0,00%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет.	Міський бюджет.	
			0	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
0	0				
Разом	Разом	0	0		
Завдання 2. Реалізація проектів з реконструкції централізованих систем водопостачання і водовідведення з використанням енергозбережного обладнання та технологій					
2.1. Розвиток, реконструкція та ремонт водопровідно-каналізаційних мереж із заміною засувної арматури	УАКБ та ЖКГ Вільногірської міської ради міської ради, КП УК „Жилкомсервіс”	2017-2021 роки	Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0,00%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет.	Міський бюджет.	
			0	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
0	0				
Разом	Разом	0	0		
2.2. Реконструкція водопровідних та каналізаційних насосних станцій з використанням сучасних енергозберігаючих технологій			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0,00%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет.	Міський бюджет.	
			0	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
0	0				
Разом	Разом	0	0		
2.3 Реконструкція систем водопостачання, каналізацій та встановлення доочистки			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
0	0				

води питної			Міський бюдж.	Міський бюдж.	0,00%
			0	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0	0	
2.4. Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Бульвар Миру в м. Вільногірську			Держ бюджет.	Держ бюджет.	
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюдж.	Міський бюдж.	100,00%
			228981,00	228980,40	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			228981,00	228980,40	
2.5. Реконструкція зовнішніх каналізаційних і водопровідних мереж та випусків в районі житлових будинків			Держ бюджет.	Держ бюджет.	
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюдж.	Міський бюдж.	0,00%
			0	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0	0	
2.6. Реконструкція трубопроводу холодного водопостачання діаметром 250 мм по вул. Степова від вул.м.В.В. Варена до будинку №2 по вул.Молодіжна в м.Вільногірськ Дніпропетровської області			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюдж.	Міський бюдж.	0,00%
			1285626,00	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0	0	

3. Відновлення та розвиток об'єктів в житловому фонді міста

3.1. Відновлення та улаштування дверних блоків у підвали, електроштові, під'їзди та виходи на дах житлових будинків	УАКБ та ЖКГ міської ради	2017-2021 роки	Держ бюджет.	Держ бюджет.	0,00%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюдж.	Міський бюдж.	
			0	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0	0	
3.2. Розчищення від старого розчину та герметизація (уцілювачами та мастиками) стиків великоблокових та великопанельних стін у місцях продування або проникнення атмосферної вологи в повному обсязі			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюдж.	Міський бюдж.	0,00%
			0	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0	0	
3.3. Ремонт та утеплення вікон житлових будинків та гуртожитків			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюдж.	Міський бюдж.	0,00%
			0	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0	0	
3.4. Поточний ремонт термошвів житлових будинків			Держ бюджет.	Держ.бюдж.	
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюдж.	Міський бюдж.	0,00%

			0	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0	0	
3.5. Поточний ремонт під'їздів			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0,00%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет	Міський бюджет.	
			0	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0	0	
3.6. Поточний ремонт буд. №15 по вул. Гагаріна (заходи для покращення експлуатаційно-технічного стану)			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0,00%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет	Міський бюджет.	
			0	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0	0	
3.7. Інвентаризація житлових будинків, гуртожитків та адміністративних будівель м. Вільногірськ			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0,00%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет	Міський бюджет.	
			0	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0	0	
3.8. Придбання та встановлення табличок на житлові будинки м.Вільногірськ			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0,00%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет	Міський бюджет.	
			0	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0	0	
3.9. Придбання та встановлення люків на водопровідні та каналізаційні колодезі			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	100%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет	Міський бюджет.	
			97273,00	97272,73	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			97273,00	97272,73	
3.10. Попередження та відновлення (встановлення) каналізаційних випусків на житлові будинки внаслідок актів вандалізму та крадіжок.			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0,00%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет	Міський бюджет.	

			0	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0	0	
3.11. Гідродинамічне очищення зовнішніх мереж каналізації			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет.	Міський бюджет.	
			0,00	0,00	0,00%
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0,00	0,00	
3.12. Відновлення внутрішньобудинкових мереж в житлових будинках внаслідок актів вандалізму та крадіжок.			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет.	Міський бюджет.	
			0,00	0,00	0,00%
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0,00	0,00	
3.13. Придбання та встановлення пожежних гідрантів			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет.	Міський бюджет.	
			81648,00	81 647,04	100,00%
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			81648,00	81 647,04	
3.14. Поточний ремонт обладнання фекальної насосної станції			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет.	Міський бюджет.	
			0	0	0,00%
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0	0	
3.15. Придбання та встановлення обладнання для здійснення заходів щодо зменшення обсягу витрат питного водопостачання			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет.	Міський бюджет.	
			0	0	0,00%
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0	0	
3.16. Облаштування приладами обліку використання водних ресурсів, виробництва та реалізації питної води,			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет.	Міський бюджет.	
			0	0	0,00%
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0	0	

			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0	0	
3.17 Поточний ремонт електромереж гуртожитку по вул. Гагаріна, 11			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0,00%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет	Міський бюджет	
			0	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0	0	
3.18 Поточний ремонт покрівлі (влаштування флюгарок)			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0,00%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет	Міський бюджет	
			0	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0	0	
3.19 Заміна ділянки каналізаційного колектору по вул. Молодіжна			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0,00%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет	Міський бюджет	
			0	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0	0	
3.20 Монтаж та наладка охоронної сигналізації, послуги з охорони будівлі №29а по вул. ім. Ю.М. Устенка м. Вільногірськ Дніпропетровської області			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0,00%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет	Міський бюджет	
			0	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0	0	
3.21 Поточний ремонт електромереж гуртожитку по вул.Гагаріна,9, м.Вільногірськ			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	100,00%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет	Міський бюджет	
			460000,00	460000,00	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			460000,00	460000,00	
4. Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства					
4.1. Капітальний ремонт м'якої покрівлі	УАКБ та ЖКГ міської ради КП УК«Жилкомсервіс»	2017-2021 роки	Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0,00%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет	Міський бюджет	
			0	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	

			Разом	Разом	
			0	0	
4.2 Капітальний ремонт шиферної покрівлі			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0,00%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет.	Міський бюджет.	
			0	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0	0	
4.3. Капітальний ремонт під'їздів			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0,00%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет.	Міський бюджет.	
			0	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0	0	
4.4. Ремонт квартир після протікання покрівлі, що потребувала капітального ремонту			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0,00%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет.	Міський бюджет.	
			0	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0	0	
Всього за період господарства					
5.1. Капітальний ремонт ліфтів	УАКБ та ЖКГ Вільногірської міської ради	2017-2021 роки	Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0,00%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет.	Міський бюджет.	
			0	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0	0	
5.2. Попередження та відновлення обладнання ліфтового господарства внаслідок актів вандалізму та крадіжок			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	95,74%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет.	Міський бюджет.	
			233392,00	223452,40	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			233392,00	223452,40	
5.3 Улаштування охорони сигналізації на ліфтах			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0,00%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет.	Міський бюджет.	
			0	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0	0	
5.4.Улаштування металевих дверних блоків в машинні відділення ліфтів			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0,00%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет.	Міський бюджет.	
			0,00	0,00	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0,00	0,00	
5.5 Періодичний технічний			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	

огляд пасажирських ліфтів			0	0	0,00%
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
5.6 Експертне обстеження пасажирських ліфтів			0	0	100,00%
			Міський бюджет.	Міський бюджет.	
			0	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0	0	
			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
		0	0		
		Міський бюджет.	Міський бюджет.		
		89300,00	89300,00		
		Інші джерела	Інші джерела		
		0	0		
		Разом	Разом		
		89300,00	89300,00		

6. Благоустрій прибудинкових та загальноміських територій

6.1. Придбання та встановлення урн			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет.	Міський бюджет.	
			0,00	0,00	
			Інші джерела	Інші джерела	
		0	0		
		Разом	Разом		
		0,00	0,00		
6.2. Придбання та встановлення дитячих площадок			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	100,00%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет.	Міський бюджет.	
			94480,00	94480,00	
			Інші джерела	Інші джерела	
		0	0		
		Разом	Разом		
		94480,00	94480,00		
6.3 Придбання та встановлення захисного навісу			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	100,00%
			0,00	0,00	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			33200,00	33200,00	
			Міський бюджет.	Міський бюджет.	
			0,00	0,00	
			Інші джерела	Інші джерела	
		0,00	0,00		
		Разом	Разом		
		33200,00	33200,00		
6.4 Придбання та встановлення громадських вбиралень			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0,00%
			0,00	0,00	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0,00	0,00	
			Міський бюджет.	Міський бюджет.	
			300000,00	0,00	
			Інші джерела	Інші джерела	
		0,00	0,00		
		Разом	Разом		
		300000,00	0,00		
6.5 Придбання та встановлення вуличного спортивного комплексу за адресою: м.Вільногірськ, бульвар Миру,11			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	100,00%
			0,00	0,00	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			139800,00	139800,00	
			Міський бюджет.	Міський бюджет.	
			0,00	0,00	
			Інші джерела	Інші джерела	
		0,00	0,00		
		Разом	Разом		
		139800,00	139800,00		
6.6 Придбання та встановлення вуличного спортивного комплексу за адресою: м.Вільногірськ, вул.Центральна,71			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	99,88%
			0,00	0,00	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			150000,00	149823,00	
		Міський бюджет.	Міський бюджет.		

			0,00	0,00	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0,00	0,00	
			Разом	Разом	
			150000,00	149823,00	
6.7 Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчику за адресою: м.Вільногірськ, бульвар Миру,9-а			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	
			0,00	0,00	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			150000,00	150000,00	
			Міський бюджет.	Міський бюджет.	
			0,00	0,00	100,00%
			Інші джерела	Інші джерела	
			0,00	0,00	
			Разом	Разом	
			150000,00	150000,00	

7. Сфера благоустрою та комунального обслуговування

7.1. Комплексний благоустрій території міста	УАКБ та ЖКГ Вільногірської міської ради	2017-2021 роки	Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	96,71%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет.	Міський бюджет.	
			4769903,84	4612912,05	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
Разом	Разом				
4769903,84	4612912,05				
7.2. Охорона об'єктів благоустрою (міського парку)			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	100,00%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет.	Міський бюджет.	
			299856,00	299855,51	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
Разом	Разом				
299856,00	299855,51				
7.3. Облаштування, ремонт та демонтаж спортивних, спортивно-дитячих майданчиків			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	50,79%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет.	Міський бюджет.	
			41432,00	21043,20	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
Разом	Разом				
41432,00	21043,20				
7.4. Освітлення міста			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	97,43%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет.	Міський бюджет.	
			2604681,00	2537802,02	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
Разом	Разом				
2604681,00	2537802,02				
7.5. Зовнішнє відеоспостереження центральних вулиць міста			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0,00%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет.	Міський бюджет.	
			0	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
Разом	Разом				
0	0				
7.6. Підготовка міста до свят			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	100,00%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюджет.	Міський бюджет.	
			31008,00	31008,00	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
Разом	Разом				
31008,00	31008,00				

7.7. Утримання цвинтаря
7.8. Поховання бездомних громадян, а також осіб, від яких відмовились рідні
7.9. Утримання фонтану з клумбами по вул. Центральна
7.10. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (організація центру з догляду за бездомними тваринами)
7.11. Забезпечення функціонування пальника меморіального комплексу «Могила невідомого солдата і монумент воїнам 273 гвардійського стрілецького полку»
7.12. Поточний ремонт вулиць міста та старостинського округу, їх паспортизація та утримання доріг
7.13. Встановлення та ремонт дорожніх знаків
7.14. Встановлення огорожуючих конструкцій для автотранспорту по м. Вільногірськ

31008,00	31008,00	
Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	99,99%
0	0	
Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
0	0	
Міський бюдж.	Міський бюдж.	
64350,00	64346,15	
Інші джерела	Інші джерела	
0	0	
Разом	Разом	
64350,00	64346,15	
Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0,00%
0	0	
Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
0	0	
Міський бюдж.	Міський бюдж.	
0	0	
Інші джерела	Інші джерела	
0	0	
Разом	Разом	
0	0	
Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0,00%
0	0	
Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
0	0	
Міський бюдж.	Міський бюдж.	
0	0	
Інші джерела	Інші джерела	
0	0	
Разом	Разом	
0	0	
Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0,00%
0	0	
Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
0	0	
Міський бюдж.	Міський бюдж.	
0	0	
Інші джерела	Інші джерела	
0	0	
Разом	Разом	
0	0	
Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	82,63%
0	0	
Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
0	0	
Міський бюдж.	Міський бюдж.	
1693538,00	1399325,66	
Інші джерела	Інші джерела	
0	0	
Разом	Разом	
1693538,00	1399325,66	
Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	
0	0	
Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
0	0	
Міський бюдж.	Міський бюдж.	
0,00	0,00	
Інші джерела	Інші джерела	
0	0	
Разом	Разом	
0,00	0,00	
Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	
0	0	
Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
0	0	

			Міський бюдж.	Міський бюдж.	0,00%
			0	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0	0	
7.15 Монтаж системи відеоспостереження			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0,00%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюдж.	Міський бюдж.	
			0	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0	0	
7.16 Виготовлення схеми дислокації технічних засобів			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0,00%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюдж.	Міський бюдж.	
			289000,00	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			289000,00	0	
Завдання 8. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць міста					
8.1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць міста	УАКБ та ЖКГ Вільногірської міської ради	2017-2021 роки	Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	97,99%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюдж.	Міський бюдж.	
			48258,00	47288,80	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			48258,00	47288,80	
8.2. Реконструкція внутрішньоквартальних об'єктів благоустрою			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0,00%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюдж.	Міський бюдж.	
			0	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0	0	
8.3. Реконструкція об'єктів благоустрою в районі будинків м.Вільногірськ Дніпропетровської області			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	2,69%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюдж.	Міський бюдж.	
			2537232,00	68188,64	
			Інші джерела	Інші джерела	
			Разом	Разом	
			2537232,00	68188,64	
8.4. Реконструкція розвідувально-експлуатаційної артезіанської свердловини №1 біоветного водопостачання (площа біля ДК), м.Вільногірськ Дніпропетровської області			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0,00%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюдж.	Міський бюдж.	
			0	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0	0,00	
8.5. Будівництво 11-ти розвідувально-експлуатаційних артезіанських свердловин			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0,00%
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0,00	0,00	
			Міський бюдж.	Міський бюдж.	
			0,00	0	
			Інші джерела	Інші джерела	

8.6. Реконструкція будівлі №29а по вул. ім.Ю.М.Устенка під соціальне житло для створення житлових умов тимчасово переміщених осіб, в м.Вільногірськ Дніпропетровської області	Разом	0	0	0,00%
	Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0	
	Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	0	
	Міський бюдж.	Міський бюдж.	0	
	Інші джерела	Інші джерела	0	
	Разом	Разом	0	
	Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0	
8.7. Реконструкція міського фонтану по вул. Центральна в м.Вільногірськ Дніпропетровської області	Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	0	0,00%
	Міський бюдж.	Міський бюдж.	0	
	Інші джерела	Інші джерела	0	
	Разом	Разом	0	
	Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0	
	Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	0	
	Міський бюдж.	Міський бюдж.	0	
8.8. Будівництво міського парку по вул. Центральна в м.Вільногірськ Дніпропетровської області	Інші джерела	Інші джерела	0	0,00%
	Разом	Разом	0	
	Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0	
	Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	0	
	Міський бюдж.	Міський бюдж.	0	
	Інші джерела	Інші джерела	0	
	Разом	Разом	0	
8.9. Реконструкція зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючих світлодіодних світильників м.Вільногірськ Дніпропетровської області	Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0	0,00%
	Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	0	
	Міський бюдж.	Міський бюдж.	0	
	Інші джерела	Інші джерела	0	
	Разом	Разом	0	
	Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0	
	Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	0	
8.10. Реконструкція внутрішнього освітлення та електрообладнання гуртожитку по вул. Гагаріна, 9, м.Вільногірськ	Міський бюдж.	Міський бюдж.	0	0,00%
	Інші джерела	Інші джерела	0	
	Разом	Разом	0	
	Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0	
	Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	0	
	Міський бюдж.	Міський бюдж.	0	
	Інші джерела	Інші джерела	0	
8.11 Реконструкція внутрішнього освітлення та електрообладнання гуртожитку по вул. Гагаріна, 11, м.Вільногірськ	Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0	0,00%
	Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	0	
	Міський бюдж.	Міський бюдж.	0	
	Інші джерела	Інші джерела	0	
	Разом	Разом	0	
	Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0	
	Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	0	
8.12. Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція частини нежитлових будівель Б'-1, Б'-2 та басейнів комунального закладу «Спортивний комплекс «Авангард» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області»	Міський бюдж.	Міський бюдж.	0	0,00%
	Інші джерела	Інші джерела	0	
	Разом	Разом	0	
	Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0	
	Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	0	
	Міський бюдж.	Міський бюдж.	0	
	Інші джерела	Інші джерела	0	

по вул. Центральна, 28 в м. Вільногірськ Дніпропетровської області (в тому числі виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту "Реконструкція частини нежитлових будівель Б'-1, Б-2 та басейнів комунального закладу «Спортивний комплекс «Авангард» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області» по вул. Центральна, 28 в м. Вільногірськ Дніпропетровської області)

8.13. Реконструкція будівлі № 18 по вул. Центральна під центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) в м. Вільногірськ Дніпропетровської області

8.14. Технічне обстеження стану будинку №15а по вул. ім. В. В. Варена в м. Вільногірськ Дніпропетровської області

8.15. Виготовлення проектно-кошторсної документації "Демонтаж існуючого будинку №15а по вул. ім. В. В. Варена в м. Вільногірськ Дніпропетровської області"

8.16. Демонтаж існуючого будинку №15а по вул. ім. В. В. Варена в м. Вільногірськ Дніпропетровської області

8.17. Будівництво розвідувально-експлуатаційної артезіанської свердловини бюветного водопостачання зі східної сторони житлового будинку №30/21 по вул. ім. Ю. М. Устенка в м. Вільногірськ Дніпропетровської області

8.18. Будівництво водозабору з свердловини в с. Доброгірське Верхньодніпровського району Дніпропетровської області

0	0	0,00%
Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0,00%
0	0	
Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
0	0	
Міський бюджет.	Міський бюджет.	
0	0	
Інші джерела	Інші джерела	
0	0	0,00%
Разом	0	
0	0	
Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	
0	0	
Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
0	0	
Міський бюджет.	Міський бюджет.	0,00%
0	0	
Інші джерела	Інші джерела	
0	0	
Разом	Разом	
0	0	
0	0	
Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0,00%
0	0	
Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
0	0	
Міський бюджет.	Міський бюджет.	
0	0	
Інші джерела	Інші джерела	
0	0	0,00%
Разом	Разом	
0,00	0,00	
Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	
0	0	
Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
0	0	
Міський бюджет.	Міський бюджет.	0,00%
983047,00	0,00	
Інші джерела	Інші джерела	
0	0	
Разом	Разом	
983047,00	0,00	
0	0	
Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	0,00%
0	0	
Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	

			0	0	
			Міський бюдж.	Міський бюдж.	0,00%
			2389764,00	0,00	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			2389764,00	0,00	
8.19 технічне водопостачання с.Дмитрівка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області (нове будівництво)			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюдж.	Міський бюдж.	
			85000,00	85000,00	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			85000,00	85 000,00	
8.20 Реконструкція мережі вуличного освітлення в с.Кринички,1-й провулок Кобзаря (розробка ПКД)			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюдж.	Міський бюдж.	99,84%
			93260,00	93107,02	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			93260,00	93 107,02	
8.21 Реконструкція мережі вуличного освітлення в с.Доброгірське, вул.Доброгірська (частково) вул.Ломоносова (розробка ПКД)			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюдж.	Міський бюдж.	100,00%
			115055,00	115054,76	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			115055,00	115 054,76	
8.22 Капітальний ремонт покриття проїзної частини вул.Гоголя в м.Вільногірськ Дніпропетровської області			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюдж.	Міський бюдж.	100,00%
			18937,00	18936,14	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			18937,00	18 936,14	
8.23 Будівництво водопроводу по вул.Садова в с.Доброгірське Верхньодніпровського району Дніпропетровської області			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюдж.	Міський бюдж.	
			0,00	0,00	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0,00	0,00	
8.24 Будівництво майданчика для паркування транспортних засобів по вул.м.Ю.М.Устенка,72			Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
			0	0	
			Міський бюдж.	Міський бюдж.	
			0,00	0,00	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0,00	0,00	
Всього за 9.1. Поповнення об'єктів інфраструктури комунальної власності міста Миколаїв					
9.1. Поповнення об'єктів інфраструктури комунальної власності міста Миколаїв	УАКБ та ЖКГ Вільногірської міської ради, КП	2017 - 2021 рік	Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	
			0	0	
			Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	

	УК «Жилкомсервіс», КП, «Теплофект», КП «Теплосервіс», КП «Бюро технічної інвентаризації м.Вільногірськ»
9.2. Поповнення обігових коштів КП «Теплофект»	
9.3. Надання фінансової допомоги КП «Жилсервіс»	
9.4. Надання фінансової допомоги КП «Бюро технічної інвентаризації м.Вільногірськ»	
9.5. Погашення заборгованості з різниці в тарифах КП «Теплосервіс»	
9.6. Фінансова допомога на поворотній основі КП "Теплосервіс" у зв'язку з виконанням зобов'язань за договором про реструктуризацію заборгованості	
9.7. Фінансова допомога на поворотній основі КП "Теплосервіс"	
9.8. Фінансова допомога на поворотній основі КП "УК "Жилкомсервіс"	

0	0	0,00%
Міський бюдж.	Міський бюдж.	
0	0	0,00%
Інші джерела	Інші джерела	
0	0	0,00%
Разом	Разом	
0	0	0,00%
Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	
0	0	0,00%
Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
0	0	0,00%
Міський бюдж.	Міський бюдж.	
0	0	0,00%
Інші джерела	Інші джерела	
0	0	0,00%
Разом	Разом	
0	0	0,00%
Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	
0	0	0,00%
Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
0	0	0,00%
Міський бюдж.	Міський бюдж.	
0	0	0,00%
Інші джерела	Інші джерела	
0	0	0,00%
Разом	Разом	
0	0	0,00%
Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	
0	0	0,00%
Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
0	0	0,00%
Міський бюдж.	Міський бюдж.	
0	0	0,00%
Інші джерела	Інші джерела	
0	0	0,00%
Разом	Разом	
0	0	0,00%
Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	
0	0	0,00%
Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
0	0	0,00%
Міський бюдж.	Міський бюдж.	
0	0	0,00%
Інші джерела	Інші джерела	
0	0	0,00%
Разом	Разом	
0	0	0,00%
Держ.бюдж.	Держ.бюдж.	
0	0	0,00%
Обласн.бюдж.	Обласн.бюдж.	
0	0	0,00%
Міський бюдж.	Міський бюдж.	
0	0	0,00%
Інші джерела	Інші джерела	
0	0	0,00%
Разом	Разом	

			0	0	
			Разом	Разом	
			0	0	
9.9. Надання фінансової допомоги на безповоротній основі КП "УК "Жилкомсервіс"			Держ бюджет	Держ бюджет	0,00%
			0	0	
			Обласн. бюджет	Обласн. бюджет	
			0	0	
			Міський бюджет	Міський бюджет	
			0	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0	0	
9.10. Придбання спецтехніки для надання житлово-комунальних послуг			Держ бюджет	Держ бюджет	99,85%
			0	0	
			Обласн. бюджет	Обласн. бюджет	
			0	0	
			Міський бюджет	Міський бюджет	
			408600,00	408000,00	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			408600,00	408000,00	
1)ресстрація транспортних засобів			Держ бюджет	Держ бюджет	0,00%
			0	0	
			Обласн. бюджет	Обласн. бюджет	
			0	0	
			Міський бюджет	Міський бюджет	
			1390,00	0,00	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			1390,00	0,00	
9.11 Придбання обладнання насосного гідроочисного високого тиску (каналопромивне обладнання)			Держ бюджет	Держ бюджет	0,00%
			0	0	
			Обласн. бюджет	Обласн. бюджет	
			0	0	
			Міський бюджет	Міський бюджет	
			0	0	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			0	0	
Усього			Держ бюджет	Держ бюджет	0,00%
			0	0	
			Обласн. бюджет	Обласн. бюджет	99,96%
			473 000,00	472823,00	
			Міський бюджет	Міський бюджет	57,26%
			19345011,84	11077000,52	
			Інші джерела	Інші джерела	
			0	0	
			Разом	Разом	
			19818011,84	11549823,52	58,28%
Показники оцінки ефективності виконання програми					
Кількісні показники виконання програми			Якісні показники виконання програми		
Найменування показника			Одиниця виміру	Значення показника	
1.1. Модернізація газових мереж відповідно до виконаних проектів : внутрішньобудинкових газових стояків зовнішніх газопроводів					
1.2. Переоснащення (або реконструкція) систем централізованого тепlopостачання (опалення) та гарячого водopостачання					
1.3. Реконструкція системи газopостачання будинків (сімейного типу) за адресою: вул. Молодіжна, 22 та 22а, м. Вільногірськ					
2.1. Розвиток, реконструкція та ремонт водopровідно-каналізаційних мереж із заміною засувної арматури					
2.2. Реконструкція водopровідних та каналізаційних насосних станцій з використанням сучасних енергозберігаючих технологій					
2.3. Реконструкція систем водopостачання, каналізації та встановлення доочистки води питної					
2.4. Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Бульвар Миру в м. Вільногірську				100%	

2.5. Реконструкція зовнішніх каналізаційних і водопровідних мереж та випусків в районі житлових будинків		
2.6. Реконструкція трубопроводу холодного водопостачання діаметром 250 мм по вул. Степова від вул. ім. В.В. Варена до будинку №2 по вул. Молодіжна в м. Вільногірськ Дніпропетровської області		
3.1. Відновлення та улаштування дверних блоків у підвали, електрошитові, під'їзди та виходи на дах житлових будинків		
3.2. Розчищення від старого розчину та герметизація (ушійнювачами та мастихами) стиків великоблокових та великопанельних стін у місцях продування або проникнення атмосферної вологи в повному обсязі		
3.3. Ремонт та утеплення вікон житлових будинків та гуртожитків		
3.4. Поточний ремонт термошвів житлових будинків		
3.5. Поточний ремонт під'їздів		
3.6. Поточний ремонт буд. №15 по вул. Гагаріна (заходи для покращення експлуатаційно-технічного стану)		
3.7. Інвентаризація житлових будинків, гуртожитків та адміністративних будівель м. Вільногірськ		
3.8. Придбання та встановлення табличок на житлові будинки м. Вільногірськ		
3.9. Придбання, встановлення люків на водопровідні та каналізаційні колодязі		100%
3.10. Попередження та відновлення (встановлення) каналізаційних випусків на житлові будинки внаслідок актів вандалізму та крадіжок.		
3.11. Гідродинамічне очищення зовнішніх мереж каналізації		
3.12. Відновлення внутрішньобудинкових мереж в житлових будинках внаслідок актів вандалізму та крадіжок.		
3.13. Придбання та встановлення пожежних гідрантів		100%
3.14. Поточний ремонт обладнання фекальної насосної станції		
3.15. Придбання та встановлення обладнання для здійснення заходів щодо зменшення обсягу витрат питної водопостачання		
3.16. Придбання та встановлення приладів обліку використання водних ресурсів, виробництва та реалізації питної води		
3.17. Поточний ремонт електромереж гуртожитку по вул. Гагаріна, 11		
3.18. Поточний ремонт покрівлі (влаштування флюгарок)		
3.19. Заміна ділянки каналізаційного колектору		
3.20. Монтаж та наладка охоронної сигналізації, послуги з охорони будівлі №29а по вул. ім. Ю.М. Устенка м. Вільногірськ Дніпропетровської області		
3.21. Поточний ремонт електромереж гуртожитку по вул. Гагаріна, 9, м. Вільногірськ		100%
4.1. Капітальний ремонт м'якої покрівлі план		
4.2. Капітальний ремонт шиферної покрівлі		
4.3. Капітальний ремонт під'їздів		
4.4. Ремонт квартир після протікання покрівлі, що потребувала капітального ремонту		
5.1. Капітальний ремонт ліфтів		
5.2. Попередження та відновлення обладнання ліфтового господарства внаслідок актів вандалізму та крадіжок		95,74%
5.3. Улаштування охоронної сигналізації на ліфтах		
5.4. Улаштування металевих дверних блоків в машинні відділення ліфтів		
5.5. Періодичний технічний огляд пасажирських ліфтів		
5.6. Експертне обстеження пасажирських ліфтів		100%
6.1. Придбання та встановлення урн		
6.2. Придбання та встановлення дитячих площадок		100%
6.3. Придбання та встановлення захисного навісу		100%
6.4. Придбання та встановлення громадських вбиралень		
6.5. Придбання та встановлення вуличного спортивного комплексу за адресою: м. Вільногірськ, бульвар Миру, 11		100%
6.6. Придбання та встановлення вуличного спортивного комплексу за адресою: м. Вільногірськ, вул. Центральна, 71		99,88%

6.7 Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчику за адресою: м.Вільногірськ, бульвар Миру,9-а		100%
7.1. Комплексний благоустрій території міста		96,71%
7.2. Утримання міського парку		100,00%
7.3. Облаштування, ремонт та демонтаж спортивних, спортивно-дитячих майданчиків		50,79%
7.4. Освітлення міста		97,43%
7.5.Зовнішнє відеоспостереження центральних вулиць міста		
7.6. Підготовка міста до свят		100%
7.7. Утримання цвинтаря		99,99%
7.8. Поховання бездомних громадян, а також осіб, від яких відмовились рідні		
7.9. Утримання фонтану з клумбами по вул. Центральна		
7.10. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (організація центру з догляду за бездомними тваринами)		
7.11. Забезпечення функціонування пальника меморіального комплексу «Могила невідомого солдата і монумент воїнам 273 гвардійського стрілецького полку»		
7.12. Поточний ремонт вулиць міста та старостинського округу, їх паспортизація та утримання доріг		82,63%
7.13. Встановлення та ремонт дорожніх знаків		
7.14. Встановлення огорожуючих конструкцій для автотранспорту по м. Вільногірськ		
7.15. Монтаж системи відеоспостереження		
7.16. Виготовлення схеми дислокації технічних засобів		
8.1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць міста		97,99%
8.2. Реконструкція внутрішньоквартальних об'єктів благоустрою		
8.3. Реконструкція об'єктів благоустрою в районі будинків м.Вільногірськ Дніпропетровської області		2,69%
8.4. Реконструкція розвідувально-експлуатаційної артезіанської свердловини №1 біоетного водопостачання (площа біля ДК), м.Вільногірськ Дніпропетровської області		
8.5. Будівництво 11-ти розвідувально-експлуатаційних артезіанських свердловин		
8.6. Реконструкція будівлі №29а по вул. ім.Ю.М.Устенка під соціальне житло для створення житлових умов тимчасово переміщених осіб, в м.Вільногірськ Дніпропетровської області		
8.7. Реконструкція міського фонтану по вул. Центральна в м.Вільногірськ Дніпропетровської області		
8.8. Будівництво міського парку по вул. Центральна в м.Вільногірськ Дніпропетровської області		
8.9. Реконструкція зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючих світлодіодних світильників м.Вільногірськ Дніпропетровської області		
8.10. Реконструкція внутрішнього освітлення та електрообладнання гуртожитку по вул. Гагаріна, 9, м.Вільногірськ		
8.11. Реконструкція внутрішнього освітлення та електрообладнання гуртожитку по вул. Гагаріна, 11, м.Вільногірськ		
8.12. Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція частини нежитлових будівель Б'-1, Б-2 та басейнів комунального закладу «Спортивний комплекс «Авангард» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області» по вул. Центральна, 28 в м. Вільногірськ Дніпропетровської області (в тому числі виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту "Реконструкція частини нежитлових будівель Б'-1, Б-2 та басейнів комунального закладу «Спортивний комплекс «Авангард» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області» по вул. Центральна, 28 в м. Вільногірськ Дніпропетровської області)		
8.13. Реконструкція будівлі № 18 по вул.Центральна під центр надання адміністративних послуг(ЦНАП) в м. Вільногірськ Дніпропетровської області		
8.14. Технічне обстеження стану будинку №15а по вул.ім.В.В.Варена в м. Вільногірськ Дніпропетровської області		
8.15.Виготовлення проектно-кошторисної документації "Демонтаж існуючого будинку №15а по вул ім.В.В.Варена в м.Вільногірськ Дніпропетровської області"		
8.16. Демонтаж існуючого будинку №15а по вул. ім.В.В.Варена в м. Вільногірськ Дніпропетровської області		

8.17 Будівництво розвідувально-експлуатаційної артезіанської свердловини біоветного водопостачання зі східної сторони житлового будинку №30/21 по вул. ім. Ю.М. Устенка в м. Вільногірськ Дніпропетровської області		
8.18 Будівництво водозабору з свердловини в с. Доброгірське Верхньодніпровського району Дніпропетровської області		
8.19 технічне водопостачання с. Дмитрівка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області (нове будівництво)		
8.20 Реконструкція мережі вуличного освітлення в с.Кринички, I-IV провулок Кобзаря (розробка ПКД)		99,84
8.21 Реконструкція мережі вуличного освітлення в с.Доброгірське, вул.Доброгірська (частково) вул.Ломоносова (розробка ПКД)		100
8.22 Капітальний ремонт покриття проїзної частини вул.Гоголя в м.Вільногірськ Дніпропетровської області		100
8.23 Будівництво водопроводу по вул.Садова в с.Доброгірське Верхньодніпровського району Дніпропетровської області		
8.24 Будівництво майданчика для паркування транспортних засобів по вул.ім.Ю.М.Устенка,72		
9.1. Поповнення обігових коштів» КП «Теплосервіс		
9.2. Поповнення обігових коштів КП «Теплоэффект»		
9.3. Надання фінансової допомоги КП «Жилсервіс»		
9.4. Надання фінансової допомоги КП «Бюро технічної інвентаризації м.Вільногірськ»		
9.5. Погашення заборгованості з різниці в тарифах КП «Теплосервіс»		
9.6.Фінансова допомога на поворотній основі КП "Теплосервіс" у зв'язку з виконанням зобов'язань за договором про реструктуризацію заборгованості		
9.7.Фінансова допомога на поворотній основі КП "Теплосервіс"		
9.8.Фінансова допомога на поворотній основі КП "УК "Жилкомсервіс"		
9.9.Фінансова допомога на безповоротній основі КП "УК "Жилкомсервіс"		
9.10. Придбання спецтехніки для надання житлово-комунальних послуг		99,85%
9.11 Придбання обладнання насосного гідроочисного високого тиску (каналопромивне обладнання)		


Головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області



Тетяна КРАВЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області



Олег ШЕЧУК

Секретар Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

Олександр БОБОШКО

Додаток до щорічного звіту про хід виконання у 2021 році міської цільової Програми «Реформування і розвитку житлово – комунального господарства Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2017 – 2021 роки», затвердженої рішенням Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 21.12.2016 року №522-22/VII (зі змінами)

**Пояснювальна записка
до щорічного звіту про хід виконання за 2021 рік міської цільової Програми
«Реформування і розвитку житлово-комунального господарства Вільногірської
міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2017-2021 роки»,
затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2016 року
№ 522-22/VII (зі змінами)**

По пункту 2.4 Програми «Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Бульвар Миру в м.Вільногірську» виділено 228981,00 грн., використано 228980,40 грн. (кошти освоєні на 100%).

Були виконані роботи по коригуванню ПКД та проходженню експертизи.

По пункту 2.6 Програми «Реконструкція трубопроводу холодного водопостачання діаметром 250 мм по вул.Стенова від вул.ім.В.В. Варена до будинку №2 по вул.Молодіжна в м.Вільногірськ Дніпропетровської області» виділено 1 285 626,00грн. використано 0,00 грн.

Протягом року відкриті торги оголошувалась та проводилась 4 рази, 26 серпня 2021 року була застосована переговорна процедура, згідно якої було укладено договір №117 від 25.08.2021 року. 08 вересня 2021 року була подана заява на отримання дозволу на початок будівельних робіт з реєстраційним номером №ІУ012210908982. 14 вересня 2021 року було отримано відмову. Проводилась робота щодо усунення зауважень, зазначених у відмові. Виконання робіт заплановано на 2022 рік.

По пункту 3.9. Програми «Придбання, встановлення люків на водопровідні та каналізаційні колодязі» виділено 97273.00 грн., використано 97272.73 грн. (кошти освоєні на 100%).

Придбано 89 люків полімернішаних В125 та 10 важких С250.

По пункту 3.13. Програми «Придбання та встановлення пожежних гідрантів» виділено 81648,000 грн, використано 81647,04 грн., (кошти освоєні на 100%).

Придбано гідрантів пожежних підземних Н-1250-9шт. Н-1750-3шт Н-1500-5шт. (всього 17шт.)

По пункту 3.21 Програми «Поточний ремонт електромереж гуртожитку по вул.Гагаріна,9 м.Вільногірськ» виділено 460000,00 грн. використано 460000,00 грн. (кошти освоєні на 100%).

По пункту 5.2. Програми «Попередження та відновлення обладнання ліфтового господарства внаслідок актів вандалізму та крадіжок» виділено 233 392,00 грн, використано 223452,40 грн. (кошти освоєні на 95,74%).

Були виконані роботи по вул.Молодіжна,50б Іпід (заміна шківу канатоведучого), бульвар Миру,13 2 під (заміна блоку логіки мікропроцесорного УПЛ-10.БЛМ-1шт., бульвар

Миру,13 2 під (посадка кабіни, заміна блоків шаф керування на інтегральних мікросхемах), бульвар Миру,13 п.5 (заміна тягових канатів,підвіска балансирна, пружинна), Центральна,81,п.2 (заміна канато-тягового шківа, заміна тягових канатів), Центральна,65 п.1 (заміна канато-тягового шківа), Центральна,81 п.2 (облашт робочого місця, посадка кабіни, ремонт редуктора, заміна обмежувача швидкості, монтаж світильника, заміна ролика замка розсувних дверей, ремонт щита кабіни,заміна шафи керування, влаштування управління пасажирським ліфтом УПЛ-10 МКМ 23М. Система позиціонування ліфта Мікроліфт-2.10).

Кошти освоєні згідно фактично наданих послуг.

По пункту 5.6. Програми «Експертне обстеження пасажирських ліфтів» виділено 89300,00 грн., використано 89300,00 грн. (кошти освоєні на 100%).

Проведено експертне обстеження 32 ліфтів.

По пункту 6.2. Програми «Придбання та встановлення дитячих площадок» виділено 94480,00 грн., використано 94480,00 грн. (кошти освоєні на 100%).

Було встановлено дитячі майданчики у с.Мотронівка, с.Мар'янівка.

По пункту 6.3. Програми «Придбання та встановлення захисного навісу» виділено 33200,00 грн., використано 33200,00 грн. (кошти освоєні на 100%).

Було встановлено захисний навіс (зупинка) у с.Дмитрівка (за рахунок субвенції з обласного бюджету бюджетам територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради).

По пункту 6.4. Програми «Придбання та встановлення громадських вбиралень» виділено 300000,00 грн., використано коштів 0.00 грн.

Даний захід потребував опрацювання, в ході якого виникла необхідність врахувати вартість приєднання до електричних мереж модульного туалету, придбання та встановлення лічильників на електричну енергію та на воду, підключення до інженерних мереж. Крім того збільшилася вартість модульного туалету, що призвело до ускладнення виконання даного заходу. Планується виконати захід за рахунок вільного залишку у 2022 році.

По пункту 6.5. Програми «Придбання та встановлення вуличного спортивного комплексу за адресою: м.Вільногірськ, бульвар Миру,11» виділено 139800,00 грн., використано 139800,00 грн., (кошти освоєні на 100%). (за рахунок субвенції з обласного бюджету бюджетам територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради).

По пункту 6.6. Програми «Придбання та встановлення вуличного спортивного комплексу за адресою: м.Вільногірськ, вул.Центральна,71» виділено 150000,00 грн., використано 149823,00 грн., (кошти освоєні на 99,88%) (за рахунок субвенції з обласного бюджету бюджетам територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради).

По пункту 6.7. Програми «Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчику за адресою: м.Вільногірськ, бульвар Миру,9-а» виділено 150000,00 грн., використано 150000,00 грн., (кошти освоєні на 100%) (за рахунок субвенції з обласного бюджету бюджетам територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради).

По пункту 7.1. Програми «Комплексний благоустрій території міста» виділено 4769903,84 грн., використано 4612912,05 грн. (кошти освоєні на 96,71%), (виконувались роботи по комплексному благоустрою міста – прибирання тротуарів та доріг від снігу, посипка, очищення газонів та урн від сміття, транспортні послуги, утримання рекламних щитів, стрижка живої огорожі, скошення порослі кушорізом, утримання квітників.

утримання пам'ятників та обелісків, скошення трави, стерилізація та вакцинація безпритульних тварин, тощо).

Кошти освоєні згідно фактично наданих послуг.

По пункту 7.2. Програми «Охорона об'єктів благоустрою» виділено 299856,00 грн., використано 299855,51 грн., (кошти освоєні на 100%).

Здійснювалась щоденна цілодобова охорона об'єктів благоустрою.

По пункту 7.3. Облаштування, ремонт та демонтаж спортивних, спортивно-дитячих майданчиків Програми виділено 41432,00грн., використано 21043,20 грн. (кошти освоєні на 50,79%).

Було виконано ремонт майданчиків Варена, 15а, Гагаріна,12, Гагаріна,13, ЗОШ №5, Молодіжна,58, бульвар Миру,10, 15 (фарбування).

Кошти не були освоєні в повному обсязі у зв'язку з тим, що підрядна організація не дотрималася умов виконання договору у зв'язку з погіршенням погодних умов. Кошти освоєні згідно фактично наданих послуг.

По пункту 7.4. Програми «Освітлення міста» виділено 2604681,00 грн., використано 2537802,02 грн. (кошти освоєні на 97,43%). Кошти освоєні згідно фактично наданих послуг, а саме:

- електроенергія (освітлення громади) використано на суму 1859405,02 грн., фактично спожито громадою 464 720 кВт.

- технічне обслуговування використано 658 579,00 грн. проведена заміна ламп – 482 шт., заміна ліхтарів – 174 шт.

- придбання лічильників використано 33187,00грн. придбано 11 лічильників.

По пункту 7.6. Програми «Підготовка міста до свят» виділено 31008,00 грн., використано 31008,00 грн., (кошти освоєні на 100%).

Було виконано ремонт та фарбування лавок біля ПКіС «Металург», фарбування лавок по вул.Центральна, ремонт та фарбування автозупинок, фарбування лавок в сквері Гагаріна.

По пункту 7.7. Програми «Утримання цвинтаря» виділено 64350,00 грн., використано 64346,15 грн. (кошти освоєні на 99,99%). Виконувалась роботи з прибирання та вивезення сміття.

По пункту Програми 7.12. «Поточний ремонт вулиць міста, їх паспортизація та утримання доріг» виділено 1 693 538,00 грн., використано 1 399 325,66 грн. (кошти освоєні на 82,63%).

Виконаний поточний ремонт центральних доріг - 872 м2 (Центральна (Степова до Центральна,39), Устенка (від Ентузіастів до Центральної), Центрально (від №43 до Привокзальна), р-н Привокзальної, б.Миру (від 12 до автовокзалу), район "Руді" (Промислова-Молодіжна) внутрішньоквартальних – 1555,55 м2 (Садова,17а, 19а, Гагаріна, 20,22, Центральна, 20,22,24, Молодіжна,32,32а, Молодіжна,62а, Молодіжна,48б, Центральна, 75), поточний ремонт основи дорожнього покриття на окремих ділянках - 1530м2 (вул.Суворова,с.Кринички).

Оплата по укладеному договору по поточному ремонту внутрішньоквартальних доріг, укладеного з ТОВ «Мандрагора», не здійснена у повному обсязі у зв'язку з неякісним виконанням даних робіт (сума неоплачених робіт - 91262,32грн). Справа знаходиться у суді.

Оплата по укладеному договору по поточному ремонту основи дорожнього покриття на окремих ділянках укладеного з ТОВ «Мандрагора» не здійснена у повному обсязі у зв'язку з відмовою підрядної організації від подальшого виконання робіт (сума неоплачених робіт – 202 949,43грн).

По пункту 7.16 Програми «Виготовлення схеми дислокації технічних засобів» виділено 289000,00грн. виконання коштів 0,00грн.

Кошти на проведення заходу в сумі 180 000, 00грн. були заплановані на жовтень 2021 року. Закупівля була оголошена 14.09.21 та 24.09.21, яка не відбулася у зв'язку з відсутністю учасників та збільшенням вартості даного заходу. У зв'язку із збільшенням вартості виконання робіт, у листопаді рішенням сесії було збільшено захід на 109000,00грн. Захід буде виконано у 2022 році.

По пункту 8.1. Програми «Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць міста» виділено 48258,00 грн., використано 47288,80 грн. (кошти освоєні на 97,99%).

По об'єкту «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів біля будинків по вул. ім. Ю.М. Устенка 11,13,15, вул. ім. В.В. Варена 28,30,30а по вул.Центральній 27,29,29а в м. Вільногірськ Дніпропетровської області» було виготовлено ПКД. Кошти освоєні згідно фактично наданих послуг.

По пункту 8.3. Програми «Реконструкція об'єктів благоустрою в районі будинків м.Вільногірськ Дніпропетровської області» виділено 2 537 232,00 грн. використано 68188,64грн.

По об'єктам:

«Реконструкція внутрішньоквартальних об'єктів благоустрою в районі будинків №21,23,25 по вул.Жовтнева та №32 по вул.Садова, м.Вільногірськ»

Вартість проекту відкориговано, отримано експертний звіт. Витрати по заходу склали 28701,52 грн. Договір на виконання робіт укладено 14.12.2021 року на термін 2021-2022 роки, на суму 5 147 202,80 грн. На підставі листа підрядної організації від 17.12.2021 року №12/12, додатковою угодою №1 від 21.12.2021 року внесені зміни до договору та календарного графіку виконання робіт, відповідно до яких, виконання робіт планується у 2022 року.

«Реконструкція внутрішньоквартальної території в районі будинку №55-57 по вул.Леніна м.Вільногірськ»

Було виконано коригування ПКД на суму 39487,12грн.

По пункту 8.17 Програми «Будівництво розвідувально-експлуатаційної артезіанської свердловини біоветного водопостачання зі східної сторони житлового будинку №30/21 по вул. ім.Ю.М.Устенка в м. Вільногірськ Дніпропетровської області» виділено 983047,00грн. виконано 0,00 грн.

Очікувалось співфінансування з обласного бюджету у розмірі 600 000,00 грн в рамках обласного конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування на 2021 рік. Згідно листа Дніпропетровської обласної ради обласний конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування у 2021 році не проводився. Кошти не використовувались. Управління було запропоновано перерозподіл бюджетних коштів та винесено у жовтні на розгляд сесії. За протокольним дорученням депутатів, капітальні видатки не перерозподілялись. Виконання робіт заплановано на 2022 рік за рахунок коштів бюджету громади.

По пункту 8.18 Програми «Будівництво водозабору з свердловини в с.Доброгірське Верхньодніпровського району Дніпропетровської області» виділено 2 389 764,00грн. виконано 0,00 грн.

Процедура (відкриті торги) оголошувалась та проводилась 4 рази, за результатами процедури було укладено договір №156 від 22.10.2021 року на виконання будівельних

робіт по об'єкту будівництва. 7 листопада 2021 року була подана заява на отримання дозволу на початок будівельних робіт за реєстраційним номером №ІУ012211107916. 8 листопада 2021 року було отримано відмову.

Проводилася робота щодо усунення зауважень, зазначених у відмові. Виконання робіт заплановано на 2022 рік.

По пункту 8.19 Програми «Технічне водопостачання с.Дмитрівка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області (нове будівництво)» виділено 85000,00грн. виконано 85000,00 грн. (кошти освоєні 100%)

Було виконано коригування ПКД.

По пункту 8.20 Програми «Реконструкція мережі вуличного освітлення в с.Кринички,1-й провулок Кобзаря (розробка ПКД)» виділено 93260,00грн. виконано 93107,02 грн. (кошти освоєні на 99,84%)

Було виконано розробку ПКД та виконані роботи по реконструкції освітлення.

По пункту 8.21 Програми «Реконструкція мережі вуличного освітлення в с.Доброгірське, вул.Доброгірська (частково) вул.Ломоносова (розробка ПКД)» виділено 115055,00грн. виконано 115054,76грн. (кошти освоєні 100%)

Було виконано розробку ПКД та виконані роботи по реконструкції освітлення.

По пункту 8.22 Програми «Капітальний ремонт покриття проїзної частини вул.Гоголя в м.Вільногірськ Дніпропетровської області» виділено 18937,00 грн. виконано 18936,14грн. (кошти освоєні на 100%)

Було виконано розробку ПКД та отримано експертний звіт

По пункту 9.10. Програми «Придбання спецтехніки для надання житлово-комунальних послуг» виділено 408600,00 грн. використано 408000,00 грн. (кошти освоєні на 99,85%).

Придбано причіп тракторний 210000,00грн. та розкидувач піску 198000,00грн.
Кошти освоєні згідно фактично наданих послуг.

Всього план на 2021 рік – 19 818 011,84 грн. (з них міський бюджет – 19 345 011,84 грн., обласний бюджет – 473000,00 грн.).

Касові видатки станом на 01.01.2022 р. – 11 549 823,52 грн. (з них міський бюджет – 11 077 000,52 грн., обласний бюджет – 472823,00 грн.).

Відсоток виконання Програми склав станом на 01.01.2022 р. – 58,28% (по міському бюджету –57,26%, по обласному бюджету – 99,96%).

Начальник відділу житлово-комунального господарства управління архітектури, капітального будівництва житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

Ольга ЛАЩУХІНА

Головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства управління архітектури, капітального будівництва житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

Тетяна КРАВЧЕНКО